



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
ТАДЖИКИСТАНА
(НСИФТ)

CASA-1000 ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВА

**По подпроекту CSP-2A-65/1 «Восстановление кровли учебных корпусов
средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пяндж, района
Джайхун»**

«ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ»
(ПУОСС)

Бохтар, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
1. Введение	4
2. Цель подпроекта	7
ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	8
ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗПАСНОСТИ.....	16
ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ	17
ЧАСТЬ D: ПЛАН ПО МОНИТОРИНГУ	36
Приложения:	
1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды	41
2. Сертификат землепользователя	43
3. Протокол публичных консультаций	44
4. Фото публичных консультаций	46
5. Список публичных консультаций	47

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CASA1000	Проект по передаче и торговле электроэнергией в Центральной Азии и Южной Азии
АСМ	Асбестосодержащий материал
БТ	ОАХК «Барки Точик»
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГН	Гендерное Насилие
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
ИСУ	Информационная система управления
КООС	Комитет по охране окружающей среды
КРС	Консультант по развитию сообществ
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МАР	Международная ассоциация развития
МДТФ	Многосторонний донорский целевой фонд
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
МОС	Механизм обратной связи
МРЖ	Механизм рассмотрения жалоб
МФ	Министерство финансов Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
ОПП	Основы политики переселения
ОРП	Операционное руководство проекта
ОФГ	Обсуждение в Фокус группе
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ПДП	План действий по переселению
ПКД	Проектные комиссии джамоатов
ПКС	Проектный комитет села
ПОС	Партнер по проведению обучения и оказанию содействия
ППС	CASA-1000 Проект поддержки сообщества
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
РДОССВ	Рамочный документ по охране окружающей среды и социальным вопросам
РИС	Развитие по инициативе сообществ
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
ЦУП	Центр управления проектом НСИФТ
ЦУПЭС	Центр управления проектами по энергетического сектора
ЭКО	Экологическая и социальная оценка
ЭСС	Экологические и социальные стандарты

1. Введение

Республика Таджикистан получила грант в размере 26 миллионов долларов США от Всемирного банка на покрытие расходов по проекту «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» для Таджикистана, который реализуется Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана (НСИФТ) и Государственным учреждением «Центром по управлению проектами в энергетическом секторе» (ЦУПЭС).

Цель CASA-1000 Проект поддержки сообществ (ППС) в Таджикистане состоит в том, чтобы повысить качество и доступ к энергетическим, социальным и экономическим инфраструктурным услугам, а также внести вклад в укрепление местного управления в сообществах на территории проекта.

ППС будет внедряться в 65 селах вдоль Коридора воздействия CASA-1000 в Таджикистане определяемого как 1,5 км по обе стороны от Линии электропередачи (ЛЭП) CASA-1000, то есть от Согдийской области на севере до Хатлонской области на юге и охватывает 13 городов и районов, 24 джамоатов, в том числе городов Турсунзода, Гиссар, Леваканд и районов Спитамен, Шахринав, Рудаки, Хуросон, Абдурахмони Джоми, Вахш, Кушониён, Джалолиддини Балхи, Джайхун.

Кроме того, ППС окажет поддержку целевым приграничным джамоатам в городе Исфара Согдийской области, охватываемый 50 махаллей объединённые в 11 групп в джамоатах Ворух и Чоркух города Исфара.

«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) состоит из четырех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 2 проекта направлен на финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребности сёл коридора воздействия (КВ) и приграничных сёл джамоата Ворух и Чоркух города Исфары (ПР) с участием самих жителей и процесса принятия решений на основе широкого участия населения, то есть методом РИС (Развития по инициативе сообществ).

Исполнительным агентством второго, третьего и четвёртого компонентов «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) является Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ)

2. Цель подпроекта

Цель реализации подпроекта CSP-2A-65/1 «Восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусах средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пандж, района Джайхун».

В связи с этим, отбор подпроекта CSP-2A-65/1 для реализации было со стороны самих жителей села Замини нав, на основе проведённых исследований в Фокус группах 22-24 июня 2021 и как первостепенным приоритетом на общем собрании села, в котором также принимали решения женщины и молодёжь. Необходимо отметить, что создание благоприятных

условий обучения в средней школе №23 села Замини нав, является интересами женщин, так как воспитание детей в основном возложено на женщин.

Разработки «Плана по управлению окружающей и социальной средой» (ПУОСС) в рамках реализации подпроекта CSP-2A-65/1 «Восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусах средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пандж, района Джайхун» заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате восстановительных работ относительно кровли и замена оконных блоков в учебных корпусах средней школы №23 села Замини нав.

Разработанный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанного подпроекта CSP-2A-65/1 «Восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусах средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пандж, района Джайхун» с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным Всемирным Банком экологическим и социальным требованиям, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого плана заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчика выполняемых восстановительных работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для отбора подрядной организации в рамках подпроектов, финансируемых Всемирным Банком «CASA-1000 Проект поддержки сообществ».

ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1А. Институциональные и административные данные.	
Страна	Таджикистан
Название Проекта	«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) в Таджикистане, CSP-2A-65/1 «Восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусах средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пандж, района Джайхун».
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан (НСИФТ)
Охват проекта и проектной деятельности	«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) охватывает сёла расположенные вдоль Коридора воздействия CASA-1000. Проект охватывает население села Замини нав и территорию школы данного села.

Сфера деятельности участка/объекта	<p>Средняя школа №23 село Заминин нав, сельский джамоат Пандж, район Джайхун, Хатлонская область.</p> <p>Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту CSP-2A-65/1 составит около 3-месяцев.</p> <p>В рамках реализации подпроекта CSP-2A-65/1 предусмотрено восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусов СШ№23 села Замини нав которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограждение территории проведения работ, - подготовка площадок для складирования стройматериалов. - демонтаж старой кровли из асбестных листов - монтаж новой кровли из металлическое покрытие (профильные аценкованные листы). - площадка для сбора строительного мусора. - утилизация асбестоцементной кровли. - благоустройства территории. 		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	<p>Заказчик НСИФТ: Координатор ППС: Нажмиддинов М. Maruf-a-n@mail.ru</p>	<p>Надзор за экологическими и социальными рисками (НСИФТ)</p> <p>Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе: Насирджанов Фарход Эл. почта: nfarik1611@gmail.com Моб. тел: +992-985-98-85-88</p>	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)		<p>Подрядчик: (подлежит к определению) ОАО «Идораи истехсоли сохтмони»</p>	<p>Государственный надзор</p>
2А. Описание строительного участка			
Название участка (подпроект)	<p>Восстановление кровли и замена оконных блоков в учебных корпусов средней школы №23 села Замини нав, сельского джамоата Пандж, района Джайхун.</p>		
Описание местоположения объекта, включая приложение с картой объекта	<p>Адрес: Республика Таджикистан Хатлонская область, район Джайхун, сельский джамоат Пандж, село Замини нав, средняя школа №23 (координаты его расположения <u>37°18'0,76"N 68°39'19,45"E</u>) Расстояние от границы строительного участка</p>		

	<p>(объекта) до жилых домов составляет более 15 м и до орошаемых земель около 50 м.</p>  <p><i>Карта участка подпроекта CSP-2А-65/1 (красная линия)</i></p>
<p>Кому принадлежит земля?</p>	<p>Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа. Землепользователем на момент реализации проекта является министерство образования.</p>
<p>Кто использует землю (формально / неформально)?</p>	<p>Средняя школа №23 села Замини нав, джамоата Пандж, района Джайхун, Хатлонской области является подразделение Министерство образования, и наука Республики Таджикистан, который имеет сертификат землепользователя, Степен А-№0389052 от 28.06.2013г. №2587 на 1,21 га, выданный со стороны государственного органа по землепользования района Джайхун, Республики Таджикистан.</p>
<p>Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера</p>	<p><i>Географическое описание:</i> Средняя школа №23 находится в северо-западной части села Замини нав, которая расположена в северной части района Джайхун, Хатлонской области, 174 км к югу от города Душанбе, 77 км от города Бохтар. Население село Замини нав 1780 человек, что в совокупности составляет 220 хозяйств. Общее количество учеников, учащихся в школе №23 составляет 351 - человек, из них 199 - мальчики и 160 - девочки. Климат района Джайхун считается континентальным и не входит в самые жаркие районы Хатлонской области.</p> <p><i>Таблица 1. Основные характеристики климата в южной части</i></p>

Хатлонской области (зона, в которую входит район Джайхун)

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-15°С и менее
	Максимум:	+40°С и более
	Среднее дневное значение:	+35°С и более в июле
	Среднегодовое значение:	+16-17°С
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 300 до 600 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 80 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36°С	
Приземная температура	От 32°С до 36°С и может быть больше (июль)	
Высота (метров над уровнем моря):	До 1000 метров	
Скорость ветра:	До 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В районе Джайхун зима достаточно мягкая, при этом температура воздуха опускается до -15°С и ниже. Количество выпадающих осадков меньше, чем в центральных районах страны, и осадки выпадают в основном с октября по март. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м². Общее среднегодовое количество осадков в районе Джайхун составляет от 100 мм до 200 мм и в наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, которые также могут вызвать оползни, сели и наводнения.

Физическое описание: Средняя школа №23 села Замини нав построено 1985 году, которая состоит из трёх 2-х этажных учебных корпусов связанные между собой. Фундаменты железобетонные, стены из жжёного кирпича, перекрытия между этажами устроены из железобетонных плит перекрытия. В настоящее время состояние учебных корпусов СШ№23 находятся в хорошем техническом состоянии. Однако в данной школе со дня основания по настоящее время не проводился капитальный ремонт. Одно из самых приоритетных проблем средней школы №23 села Замини нав за последние годы, это аварийное состояние кровли и окон учебных корпусов, так как в течение долгих лет вся

деревянная конструкция кровли его покрытия и деревянные оконные блоки пришли к негодности.



Фото: состояние оконных блоков учебного корпуса средней школы №23 села Замини нав.

В рамках реализации подпроекта CSP-2A-65/1 предусмотрено в трёх учебных корпусах заменить всю деревянную конструкцию кровли, его покрытия из асбестных листов на металлическое покрытие (профильные оцинкованные листы), заменить деревянных оконных проёмов на двухслойные пластиковые в общем объёме 1520,5м². Также с заменой всех старых элементов кровли, то есть водосточные трубы, подвешные желоба, коньки, ендовы слуховые окна предусмотрено пожарная сигнализация и камеры видео наблюдения.



Фото: Состояние кровли учебных корпусов сверху

Запланированные мероприятия будет производится на основе составленного дефектного акта о состоянии кровли учебных корпусов средней школы №23 села Замини нав и разработанных чертежей по восстановлению кровли со стороны инженеров

НСИФТ-а, и согласование архитектора района Джайхун.



Фото: Состояние кровли учебных корпусов сверху

Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту CSP-2А-65/1 составит около 3-месяцев и гарантийный срок после ввода объекта в эксплуатацию составит 1 (один) год.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геология характеризуется сложными кайнозойскими и преимущественно миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин. Почвы и горные породы не будут подвергаться воздействию при ремонтных работах

Гидрографическое описание: Гидрографическое состояние района относится к бассейну реки Вахш. Река Вахш образуется при слиянии рек Хингов и Сурхоб сливаясь с рекой Пяндж образуется в реку Амударья. Источником питания реки Вахш является ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее

	<p>пределами.</p> <p><u>Социально-экономическое описание:</u> Район Джайхун Хатлонской области расположен в долине реки Вахш и граничит на севере с районом Дж. Балхи, на северо-востоке с районом Вахш, на юге с Исламской Республикой Афганистан.</p> <p>Районным центром является посёлок городского типа Джайхун, а также имеется 6 сельских джамоатов, в которые входят 51 сёл. Общее количество населения района составляет более 137441 тысячи людей, из них 83% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, около 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.</p> <p>Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p>														
<p>Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?</p>	<p>Строительные материалы: цемент, жженый кирпич, пило/материалы, кровельные материалы, а также необходимые материалы будут доставлены из города Бохтара на расстояние 68 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут поставляться поблизости от действующего карьера района Вахш.</p>														
Законодательство															
<p>Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности</p>	<p style="text-align: center;">Перечень национальных законов и нормативов <i>Таблица 1</i></p> <table border="1" data-bbox="580 1375 1509 2074"> <thead> <tr> <th data-bbox="580 1375 1062 1520">Название правового документа</th> <th data-bbox="1062 1375 1509 1520">Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="580 1520 1062 1632">Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)</td> <td data-bbox="1062 1520 1509 1632">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1632 1062 1706">Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)</td> <td data-bbox="1062 1632 1509 1706">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1706 1062 1780">Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010</td> <td data-bbox="1062 1706 1509 1780">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1780 1062 1854">Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012</td> <td data-bbox="1062 1780 1509 1854">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1854 1062 1966">Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)</td> <td data-bbox="1062 1854 1509 1966">ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="580 1966 1062 2074">Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами</td> <td data-bbox="1062 1966 1509 2074">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> </tbody> </table>	Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением	Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»	Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ
Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением														
Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ														
Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ														
Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ														
Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ														
Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»														
Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ														

**Перечень международных соглашений и конвенций,
ратифицированных Таджикистаном**

Таблица 2

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция об инспекции труда (2009)
Конвенция ООН о правах ребенка (1993)

Экологические и социальные требования ВБ:

Таблица 3

ОП/БП 4.00	Пилотное применение национальной системы Заёмщика для обеспечения экологической и социальной безопасности в проектах Всемирного банка
ОП/БП 4.01	Экологическая оценка
Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС: (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (б) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и,	

**Перечень строительных норм и правил
Республики Таджикистан**

Таблица 4

СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»
СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

Публичные консультации

Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации

Общественные консультации проведены 18 августа 2021 года со стороны НСИФТ с участием преподавателей и жителей села Замини нав в главном учебном корпусе средней школы №23, в которых участвовали 15 человек.

Относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта CSP-2A-65/1 со стороны сотрудников школы и сообщества предложений и комментариев не поступило.

Контакты для поступления предложений и жалоб

- 1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53 (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться);
- 2) Электронная почта НСИФТ: info_csp@nsift.tj
- 3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе

Развитие институционального потенциала

Ожидается ли развитие потенциала?

Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности».

Программа обучения будет проводиться специалистами управления ООС района и специалистами НСИФТ

В Общественных консультациях будут участвовать руководители джамоата, директор школы, учителя и активные жители села.

ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
А	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в Разделе А ниже
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
В	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Нет	Отвод сточных вод в СШ№23 централизованный
С	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
Д	Отвод земельных участков ¹	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены в пределах территории СШ№23
Е	Опасные или токсичные материалы	Да	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в Разделе Е ниже
Ф	Безопасность движения транспорта и пешеходов	Да	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории СШ№23. На территории проведения строительных работ установлены ограждения и запасные входы и выходы для персонала и учащихся. При необходимости можно организовать каникулы или предоставить альтернативное помещение для обучения на временной основе. Подрядчику необходимо следовать Разделу Ф ниже

G	Управление социальными рисками	Да	Подрядчику необходимо следовать Разделу G ниже
----------	---------------------------------------	-----------	---

ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах и разместить их в местах проведения работ	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или, при невозможности полного недопущения - сведения к	НСИФТ

		минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	
		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочим нормам передовой международной практики (использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	Подрядная организация
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья.	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры, направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ.	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ Согласно ГНиП РТ 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве».	Подрядная организация
		Подписание кодекса поведения работников	Подрядная организация

		подрядных организаций	
		Создание системы управления дорожным движением и проведение обучения персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта.	Подрядная организация
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота.	Подрядная организация
А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы	Качество воздуха	Летний период в районе Джайхун длительный и жаркий, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что во всех учебных корпусах будут проводиться ремонтно-восстановительные работы относительно кровли, чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении демонтажных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье учащихся средней школы №23 и незначительна населения села Замини нав. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия: -запрещается сбрасывать строительные отходы через	Подрядная организация

		<p>чердак учебных корпусов;</p> <ul style="list-style-type: none">-запрещается сжигать строительные отходы и другой мусор;- запрещается -готовить еду на открытом огне;-подметать территорию и чердачные помещения учебных корпусов с предварительным увлажнением поверхностей;-накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления;-накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли;-при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидроподавлению пыли (поливанием водой);-необходимо устанавливать пылеулавливающие экраны на участке проведения работы, связанной с интенсивным образованием пыли;-строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке;-при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов в месте их временного хранения для предотвращения пылеобразования;-не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений;	
--	--	--	--

		-не допускать сжигание на участке работ сухостоя, опавших листьев.	
	Шум	<p>Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы, связанные с кровлей учебных корпусов, а также с западной части на расстоянии более 100 м от границы СШ№23 находятся жилые дома, повышенный шум при проведении ремонтных работ кровли может причинить неудобства преподавателям и ученикам, а также жителям прилегающих домохозяйств.</p> <p>Учитывая, что ремонтные работы кровли учебных корпусов затрагивают только чердачные помещения, то значительного шума от работ происходить не будет.</p> <p>При этом, ожидается что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта, досок и кровельного материала, а также погрузки строительных отходов. В этой связи, необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 18 часов вечера.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из чердачных помещения и окон для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p> <p>Перед началом работ утвердить график работ с руководством школы, если он отличается от</p>	<p>Подрядная организация</p> <p>Стройинспекция</p>

		<p>времени работы в промежутке с 9.00 до 18.00 часов. Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с руководством школы.</p>	
	<p>Качество воды</p>	<p>Со всех сторон территории школы находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод). Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, размещение площадки для временного хранения строительных отходов рекомендуется обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории школы. Чистка автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории школы заправка ГСМ,</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		<p>замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо собрать и хранить в специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов и чердака и выше для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и, как следствие, загрязнения почв.</p>	
	<p>Управление отходами</p>	<p>Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать с восточной стороны школы для удобства и безопасности погрузки строительных отходов и вывоза их за территорию, так как главная дорога в школу находится с востока.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>неопасных строительных отходов необходимо согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части) школы.</p> <p>Перед началом ремонтных работ заключить договор на вывоз и утилизацию неопасных строительных отходов. Предоставить копию заключенного договора специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p> <p>Бумажные и картонные отходы необходимо собирать отдельно от остальных видов отходов в защищенном от атмосферных осадков месте для сохранения их потребительских свойств и передачи на переработку.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы</p>	
--	--	---	--

		<p>должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга, а должны аккуратно укладываться для снижения их объемов и экономии места для хранения. Строительные отходы должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.</p> <p>Исключать во время ремонта образование опасных жидких строительных отходов, которые при попадании в систему канализации могут привести к ее засору, поломке, химическому изменению бытовых сточных вод, которые приведут к нарушению работы городских очистных сооружений.</p> <p>Неопасные строительные жидкие отходы необходимо удалять в систему городской канализации. При этом, надо иметь в виду, что остатки бетонных растворов, которые не были использованы, нельзя сливать в городскую систему канализации. Их необходимо законсервировать и использовать позже, если это невозможно, то надо дать им застыть и размещать вместе с другими неопасными твердыми строительными отходами.</p>	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	Сточные воды (дождевая вода) в средней школы №23, отводятся в арычную систему села Замини нав.	

С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое кровли учебных корпусов средней школы №23 села Замини нав не является «Культурным наследием».	
D. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	<p>В рамках реализации подпроекта CSP-2A-65/1 планируется проведение ремонтных работ кровли и оконных блоков в существующих учебных зданиях СШ№23, который имеет сертификат на землепользование и отвода новых земель не предусматривается.</p> <p>Однако при строительно-восстановительных работах может быть временное ограничение доступа к зданию для учащихся и персонала школы.</p> <p>Тем не менее, для смягчения прямых или косвенных ограничений доступа для учащихся и персонала школы к учебным зданиям необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна. -Обеспечить безопасные проходы и переходы для учащихся и персонала школы к зданию при необходимости. -Отрегулировать рабочее время в соответствии со временем проведения занятий в школе. -При возможности проводить ремонтно-восстановительные работы кровли в период каникул учащихся. 	

		-Обеспечить безопасный и постоянный доступ к классным помещениям в здание, где проводится ремонт кровли зданий.	
Е. Токсичные материалы	Обращение с асбестом	<p>В рамках реализации подпроекта CSP-2А-65/1 предусмотрены работы, с асбестосодержащими материалами, так как существующие кровли учебных корпусов средней школы №23 из асбестовых листов, и они будут заменены на стальные кровельные листы, и в связи с этим необходимо соблюдать требования безопасности. Транспортирование отходов должно исключать возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды. Захоронение асбестосодержащих отходов должно осуществляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизированных твердых промышленных отходов.</p> <p>Так как всем известно, что асбест является опасным материалом, если волокна или частицы асбеста попадут в лёгкие человека, то он может вызвать рак легких и другие легочные заболевания.</p> <p>1. При демонтаже асбестовых листов кровли необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Одноразовые комбинезоны, оснащенные капюшоном; b. Сапоги без шнурков; c. Новые перчатки из прочной резины; 	Подрядная организация НСИФТ

		<p>d. Респираторы с фактором защиты 20 или больше (напр. респиратор с фильтром РЗ);</p> <p>e. Недопустимо курение, употребление пищи или питья при работе с асбестом.</p> <p>2. При сборе или укладке асбестовых листов кровли в определённые места временного хранения необходимо руководствоваться следующим порядком:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Определить местоположение всех видимых АСМ, осторожно, но тщательно побрызгать каждый из них водой; ✓ Как только АСМ, будет увлажнен; собрать видимый АСМ лопатой и поместить в чистый пластиковый контейнер; ✓ Если АСМ частично захоронен в грунте, удалить его из грунта, используя в качестве инструмента лопату и поместить его в пластиковый контейнер; ✓ Прикрепить наклейку внутри каждого мешка с обозначением о содержании асбеста, а также опасно для здоровья человека и не подлежит переработке; ✓ Надежно закрыть пластиковые контейнеры и поместить в отведённые места для асбестовых отходов с наклеенным обозначением 	
--	--	---	--

		<p>«содержится асбест» и обеспечить герметичность каждого контейнера;</p> <p>✓ После окончания работ, промыть все лопаты и другое оборудование с помощью ветоши, поместить ветошь в пластиковые мешки для отходов, затем в контейнер для асбестовых отходов.</p> <p>3. Индивидуальная санитарная обработка по завершении работ, связанных с асбестом</p> <p>a. После окончания процесса санитарной обработки, очистить сапоги с помощью влажной ветоши;</p> <p>b. Снять одноразовые комбинезоны и полиэтиленовые перчатки, чтобы они были вывернуты внутренней стороной наружу, поместить их в пластиковый мешок вместе с ветошью, используемой для очистки обуви;</p> <p>c. Использованный одноразовый респиратор поместить в полиэтиленовый мешок, завязать и поместить в контейнер для асбестовых отходов;</p> <p>d. Весь персонал, должен тщательно ополоснуться, прежде чем покинуть объект, а также место после ополаскивания должно быть убрано влажной ветошью, которая затем будет помещена в пластиковые мешки, как указано выше.</p> <p>4. Транспортировка и захоронение асбестосодержащих отходов - водитель транспортного средства, перевозящий</p>	
--	--	--	--

		<p>асбестосодержащие отходы, должен быть проинструктировано правилах перевозки груза. Работы, связанные с загрузкой и транспортированием, выгрузкой и захоронением отходов должны быть механизированы. Транспортирование отходов должно исключать возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды. Захоронение асбестосодержащих отходов должно осуществляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизованных твердых промышленных отходов.</p> <p><i>В случае обнаружения асбеста при ремонтных работах необходимо предпринять следующие действия:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Обозначить границу территории в радиусе 5 м столбчатым ограждением для безопасности сигнальной лентой и легко видимыми предупреждающими знаками, оповещающими о присутствии асбеста; - Оповестить руководство ПТЛ, а также специалистов по надзору над исполнением природоохранных мер, чтобы без промедления организовали инспектирование объекта; 	
	<p>Обращение с другими токсичными / опасными</p>	<p>Токсичных/опасных материалов на территории школы не имеется.</p> <p>При этом, если в результате работ в чердачном помещении или в другом участке строительной</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

	отходами	<p>площадке обнаружатся токсичные/опасные материалы (неповрежденные нерабочие ртутные градусники, тонометры, люминесцентные лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить руководство школы, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека. - Аккуратно, не повреждая оболочку прибора, переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении. -Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками. -Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами. <p>При обнаружении поврежденных отходов, содержащих ртуть</p> <ul style="list-style-type: none"> -Вызвать территориальное подразделение МЧС. <p>При обнаружении неповрежденных рабочих ртутных градусников, тонометров, люминесцентных ламп необходимо уведомить и передать приборы администрации школы по соответствующему акту.</p> <p>Во время проведения работ запрещается использовать краски и растворители с токсичными компонентами.</p>	
--	----------	---	--

		<p>Транспортирование токсичных веществ должно исключать возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды.</p> <p>Собирать и утилизировать эти отходы, должна лицензированная компания по согласованию и Подрядчиком.</p> <p>Захоронение отходов должно осуществляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизированных твердых промышленных отходов.</p>	
<p>Ф. Безопасность дорожного движения и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности</p>	<p>Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории школы, в частности на крыше учебных корпусов. Территория проведения работ огорожена и доступ транспорта и людей ограничен, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов. В период проведения работ по демонтажу кровли занятия будут кратковременно приостановлены.</p>	
<p>Г. Управление социальным риском</p>	<p>Управление связями с общественностью</p>	<p>Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения.</p> <p>Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p> <p>Подрядчик будет информировать близлежащее</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>население о графиках ремонтных работ. Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них. Жалобы можно подать Координатору проекта ППС НСИФТ: Маруфу Нажмиддинову тел: +992-988-62-26-00 Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности Насирджанову Фарходу тел: +992-985-98-85-88 Менеджер представительства НСИФТ в городе Бохтар: Назаров Азамджон, тел.: +992918100510 Координатор по мобилизации сообщества НСИФТ в городе Бохтар: Бардиева Гулджахон, тел: +992918710808</p>	
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и в связи с этим должны соблюдаться следующие требования: -Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён; -Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено; -Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>обязанности с соблюдением трудовых норм, то есть</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой; • 40 часовая рабочая неделя; • 1 час на обед; <p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и рабочие должны строго следовать ему, в противном случае возможно увольнение рабочих и взимание соразмерных финансовых штрафов;</p> <p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах взаимодействия с местным населением:</p> <p>-Организовать доступ рабочим к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Разработать систему рассмотрения жалоб для рабочих на уровне подрядной организации и НСИФТ.</p> <p><u>Условия проживания;</u> С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться</p>	
--	--	---	--

		<p>местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечения их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спальными комнатами с кроватями; • Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты; • Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду); • В холодное время года – отоплением; • Центральным электроснабжением. 	
	<p>Требования к охране здоровья и безопасности работников</p>	<p><u>Охрана здоровья:</u> -На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму.</p> <p>-Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке.</p> <p>-Проведения регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19;</p>	<p>Подрядчик</p>

		<p><u>Безопасность работников</u>; -Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности.</p> <p>-Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами;</p> <p>- Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.)</p>	
--	--	--	--

ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ						
Огражденный земельный участок школы	Наличие сертификата на землю требованиям ОПП	На местах, где расположен земельный участок	Визуальное наблюдение земельного участка путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	До начала проектирования	Предотвращение недобровольного приобретения земли и во избежание переселения	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию

Составления технического задания на проектирование	Сбор исходных данных для составления технического задания	На местах и в офисе	Верификация документов	До начала проектирования	Обеспечить технический порядок при проектировании	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
Разработка ПСД	Соответствия ПСД согласно технического задания	На местах и в офисе	Верификация документов	Регулярно в период разработке ПСД	Для качественной разработки ПСД и соблюдения технического задания	Правительства района-отдел архитектуры и землепользования
Проведения экологической экспертизы	Соответствия подпроекта к экологическим требованиям по охране окружающей среды	В офисе	Верификация документов	1 раз	Для соблюдения требования по охране окружающей среды	НСИФТ – Региональный офис
Проведения Государственной экспертизы	Соответствия ПСД Государственным требования	За рабочим столом (в офисе) и при необходимости на местах	Верификация документов	1 раз	Для соответствия ПСД Государственным требования	Проектная организация
Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
Информированность близлежащего сообщества	информирование общественности о проведении работ посредством встречи с общественностью и (или) размещения объявлений в местах общего доступа.	В ближайших джамоатах и домохозяйств	Опрос населения или домохозяйств	1 раз до начало работ	Обеспечение информированности населения	НСИФТ – Региональный офис

Наличие механизма жалоб	Наличие КРЖ (комитет по рассмотрению жалоб)	В джамоате	Проверка документов о формировании комитета оп рассмотрению жалоб, Наличие информационны х табло с указанием контактов членов данного комитета	1 раз до начало работ	Обеспечение функционирования механизма рассмотрения жалоб	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
-------------------------	---	------------	---	-----------------------	---	---

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	Специалисты НСИФТ по закупкам, по охране окружающей среды и по техническому надзору;
Перевозка строительных материалов и отходов Передвижение строительной техники	Техническое состояние транспортных средств и оборудования; - Защита грузовых автомобилей при помощи чехла; - Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	- Строительная площадка; - Маршруты транспортировки строительных материалов и отходов	Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра	1 раз до начала работ	Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнение атм. воздуха, повышенной концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

Движение строительной техники	Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	На маршруте	Обследование маршрута	На постоянной основе Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время	Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора наикратчайшей дороги до места назначения, снижения риска автомобильных аварий.	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Техническое обслуживание строительной техники	Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Во время эксплуатации автотехники и оборудования	Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ Своевременно локализовать и уменьшить ожидаемый ущерб в случае пожара Снижение шума при ремонте техники	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды (СпоООС); НСИФТ - Специалист по техническому надзору (СпоТН); НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта. (СпоМОП)
Образование строительных отходов	Временное хранение строительных отходов в специально отведенных местах. Сортировка и отдельное хранение опасных отходов от неопасных	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод Сокращение объемов опасных отходов Увеличение объемов перерабатываемых отходов	-Администрация СШ №8 НСИФТ -; СпоООС НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
	Своевременное удаление отходов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его	Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбросанных	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;

				завершения	фрагментов строительных материалов и мусора Сохранять эстетический вид строительной площадки и ее окрестностей. Защита почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха при временном хранении отходов	НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным предприятием	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	-Администрация СШ НСИФТ - СООС; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ. Защита окружающей среды	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение правил эксплуатации строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения;	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей, снижение риска заражения COVID	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.

	Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасности труда					
Здоровье и безопасность сообщества	Организация безопасности при проведении работ по периметру объекта, прилегающих территорий, наличие необходимых ограждений, знаков и информационных стендов Уведомление общественности о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ), и прилегающих территориях	Участок выполнения работ, подъездные пути до строительной площадки, близлежащие домохозяйства	Визуальное наблюдение путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	До начала проектирования и в период выполнения работ	Для соблюдения требования по охране окружающей среды Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья и негативного влияния на сообщество.	-Администрация СШ№8 НСИФТ -; СпоООС НСИФТ - Специалист по техническому надзору; Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора;
Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Не применение детского труда Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Связь с общественностью	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС
ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для	Помещения школы	Осмотр помещений СШ№23;	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в СШ№23;	-Администрация СШ Государственный Центр санитарного

	бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории СШ№23 на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов		Проверка наличия и действительности и договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием		Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	эпидемиологического надзора; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Готовность к чрезвычайным ситуациям	Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС	Помещения школы	Периодические проверки	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риски для персонала и пациентов СШ№23; Избегать сбоев в предоставлении коммунальных услуг в СШ№23	-Администрация СШ ответственный по ГО и ЧС; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.

Составил:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности ППС НСИФТ
Насирджанов Фарход

1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды

Номи зерлоиха: CSP-2A-03-39/1. Азнавсозин бом ва ивази тирезаҳои бинои МТМУ №23, деҳаи Замини нав, ч/д Панҷ ноҳияи Чайхун.

Рӯз/вакти сафар: 18.08.2021 Ноҳия/шаҳр Чайхун

Иштирокчиён: Неъматов Зафар Сармутахассис онд ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ; ва дигарон

1. Фаъолиятҳои кунунӣ ва таърихи минтақаи ҷудоғашта.

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Дар маҳал бо ки тамос гирифтани мумкин аст, (ном, унвон, маълумот барои тамос)?	Директори мактаби №25, Сулаймо Зафаров - 5555-420-87
2	Барои фаъолияти лоиҳа ҷӣ қадар майдони замин истифода мешавад?	Қадами мактаб 1,2 Га, 698 м ²
3	Айни замон минтақаи ҷӣ гуна истифода мешавад?	мактаби миёнаи №23 ҷағзаҳои дӯр
4	Ин минтақаи дар гузашта ҷӣ гуна истифода мешуд (агар имконпазир бошад, санаҳои пешниҳод кунед)?	Дар гузашта мактаб ӯҷда соми 108 бақра

2. Вазъи экологӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё дар наздикии минтақаи лоиҳа ягон объекти маҳсул вучуд дорад (маминӯғоҳ, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои таърихӣ)?	Объекти маҳсул нест.
2	Оё дар минтақа обанборҳо мавҷуд аст?	Қасб аз мактаб ба масофари 1,5 км ӯҷда
3	Релеф ё нишеби замин?	Қамбер аст
4	Оё қаблан дар ин мавзё обхезӣ ва ярҷ руҳ дода буд?	Набудаст
5	Оё нишонаҳои эрозия вучуд доранд?	Нест.
6	Қадам биноҳо (масалан, мактабҳо, биноҳои истиқоматӣ, иншооти саноатӣ) ва истифодаи замин наздиканд? Масофаро тахмин кунед.	Дароми рӯди мактаб 1 км дӯртар аст
7	Оё минтақаи пешниҳодшуда ба нақлиёт ё хидматрасонии коммуналӣ таъсир мерасонад?	Ҳабори ҳамарасона

3. Лицензияҳо, иҷозатномаҳо ва барасмиятдарорӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё минтақа барои фаъолияти пешниҳодшуда лицензия ё иҷозатнома талаб мекунад? Оё онҳо барои тафтиш дастрасанд?	Сертиф. №2587 28.06.2013с. А-0389052. ҶТ.
2	Қадам мақомоти хифзи муҳити зист ё дигар (масалан, тандурустӣ, хочагии ҷангал) дар ин минтақа салоҳият доранд?	Қадрзи муҳити зист ба СҶС

4. Саволҳо дар бораи сифати об

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
---	---------	---------

1	Новобаста аз он ки фаъолияти пешбинишуда обро бо ягон мақсад истифода мебарад (тафсилот диҳед ва микдорро ҳисоб кунед). Манбаи об чист?	обанбори кудуки фар ҳамаи 30 м ³
2	Оё дар натиҷаи фаъолияти пешниҳодшуда оби партов вучуд дорад? (Микдорро тахмин кунед ва ҷои партофтани оби партовро муайян кунед)	оби партов назарасанҷ
3	Оё системаи обгузар барои обҳои рӯизаминӣ ва канализатсия вучуд дорад?	фар кӯби бағони партофтаи назарасанҷ
4	Оё нақша барои системаҳои мавҷудани тозакунии захкашӣ ё партовҳо вучуд дорад?	Нест

5. Хок

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Сатҳи замин чӣ гуна аст (замини кишоварзӣ, чарогоҳ ва ғ.)?	Ҳамвор
2	Оё лоиҳа ҳангоми сохтмон ё кор ба хок зарар мерасонад?	Намерасонад
3	Оё лоиҳа ба ландшафт таъсири назаррас мерасонад (хушконидаи ботлокзорҳо, тағирёбии маҷрои дарёҳо)	Намерасонад

6. Мухити биологӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Растаниҳои ин мавзёро тасвир кунед.	
2	Оё маълумот дар бораи олами наботот ва ҳайвоноти нодир ё дар зери ҳатар қарордошта вучуд дорад ё онҳо дар наздикии макон ҳастанд? Агар ин тавр бошад, оё лоиҳа таъсир хоҳад дошт ё хавфро зиёд мекунад?	
3	Рӯйхати ҳайвонот ва растаниҳои дар минтақа пахншударо гиред (агар бошад).	
4	Дар сурати татбиқи минбаъдаи лоиҳа ба таъсири эҳтимолии манфӣ ба мухити биологӣ диққат диҳед.	

7. Тарғиботи санҷиши визуалӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Кӯшиш кунед, ки харитаи минтақаро дастрас кунед ё эскизе тартиб дода, тафсилотро қайд кунед.	
2	Агар иҷозат дода шавад, аксбардорӣ кунед.	
3	Барои муайян кардани фаъолиятҳо, ба кадри имкон дар атроф, аз ҷумла дар атрофи марзҳо сайр кунед.	
4	Ба ҳама гуна бӯйҳо, дуд ё партоби визуалии губор, оби истода ва ғайра диққат диҳед.	

Имзоҳо:

Намояндагони БМИМТ:

1. Неъматов Зафар

2. *Абдуҷаббор Абдуҷаббор*

3.

Намояндагони ҷамоат ва деҳа

1. *Ҷабборов Д*

2. *Ҷабборов*

3. *Ҷабборов*

2. Сертификат землепользователя

Ҷумҳурии Тоҷикистон Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин

Заминистифодабаранда (субъекти ҳуқуқ) мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №23
(насаб, ном, номи падар ё номи шахси ҳуқуқи)

Намуди ҳуқуқи истифодаи замин бемӯҳлат
(бемӯҳлат, яқумраи мероси, муҳлатнок)

Объекти ҳуқуқи масоҳати умумӣ -1,21га

ҷамоати деҳоти “Панҷ” ноҳияи Қумсангир
(мавзӯи ҷойгиршавии қитъаи замин, намудҳои замин)

Асоси ба вучуд омадани ҳуқуқ қарори раиси ноҳияи Қумсангир

аз “19” майи соли 2011 таҳти № 446 аз “21” феввали соли 2013 таҳти № 204

Замин барои муасисаи таълими
(мақсад, таъинот)

дода шуд.

Рақами ягонаи кадастрии қитъаи замин 39-002-001354

Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин аз тарафи Кумитаи заминсозии


ноҳияи Қумсангир ба заминистифодабаранда
(номи пурраи мақомоти ваколатдори давлати)

дода шуд.

Санаи додан “ 28 ” 06 соли 20 13

Таҳти № 2584 ба қайд гирифта шуд.

Хурмагов Фатхулло Зарифович
(насаб, ном, номи падари шахси ваколатдор)



(имзо)



Дараҷаи А № 0389052

3. Протокол публичных консультаций

ПРОТОКОЛ

аз баргузори семинар-машварат оид ба муҳокимаи хуччати
“Накшаи идоракунии муҳити зист ва рушди иҷтимоӣ” дар татбики
«CASA-1000 ЛОИҲАИ ДАСТГИРИИ ЧОМЕА»

Ноҳияи Чайхун

Санаи баргузорӣ: 18-август соли 2021, соати 10.00

Макони баргузорӣ: Бинои мактаби миёнаи №23 деҳаи Замини нав.

Мақсад: Шинос намудани ҷонибҳои манфиатдор бо “Накшаи идоракунии муҳити зист ва рушди иҷтимоӣ” вобаста ба амалисозии зерлоиҳаи «Азнавсозии бом ва ивази тирезаҳои бинои МТМУ №23 деҳаи Замини нав ч/д Панҷи ноҳияи Чайхун».

Фасилитаторон: намоёндогони дафтари марказии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузори Тоҷикистон (БМИМТ);

Неъматов Зафар – сармутахассис оид ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ;

Алматов Алишер- сармутахассис оид ба рушди иқтисоди маҳаллӣ;

Маҳмудова Азиза- сармутахассис оид ба баробарии гендерӣ;

Инчунин:

Бердиева Гулҷаҳон – Ҳамоҳангсози минтақавӣ дар шаҳри Бохтар;

Давлатов Рустам – сармутахассис оид ба рушди ҷомеа дар ш. Бохтар;

Иштирок намуданд: Рӯйхати иштирокчиён (ниг. Замимаи 1).

Рӯзномаи семинар-машварат:

1. Маълумоти умумӣ дар бораи ЛДЧ;

2. Муаррифии зерлоиҳаи «Азнавсозии бом ва ивази тирезаҳои бинои МТМУ №23 деҳаи Замини нав ч/д Панҷи ноҳияи Чайхун»;

3. Таҳлилу музокира ва натиҷаҳо.

Семинар-машваратро бо сухани муқаддимаӣ намоёндоги БМИМТ дар шаҳри Бохтар Ҳамоҳангсоз Бердиева Гулҷаҳон оғоз бахшида, иштирокчиёнро хайрамақдам намуд. Пас аз суханони ифтитоҳӣ ва шиносӣ бо иштирокчиёни ҷамъомад, мақсади ҷорабинӣ ба самъи Ҳамагон баён гардид. Бо истифода аз рӯйнамо (презентация) доир ба «Лоиҳаи дастгирии ҷомеа» (ЛДЧ) ва масъалаҳои вобаста ба рӯзнома маълумот пешниҳод карда шуд. Дар ҷараёни ҷорабинӣ роҳу усулҳои марбут ба амалисозии зерлоиҳаҳои дар минтақаҳои фарогири ЛДЧ пешбинишуда, хусусан дар ноҳияи Вахш баррасӣ гардиданд.

Сипас, сармутахассис оид ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ Зафар Неъматов иштирокчиёнро бо хуччати қолабии “Накшаи идоракунии ҷораҳои

экологӣ ва рушди иҷтимоӣ” вобаста ба амалисозии зерлоиҳои «Азнавсозии бом ва ивази тирезаҳои бинои МТМУ №23 деҳаи Заминаи нав ҷ/д Панҷи ноҳияи Чайхун» дар татбиқи ЛДЧ, шинос намуд. Қайд карда шуд, ки ҳуҷҷати мазкур дар асоси талаботи Бонкӣ Ҷаҳонӣ оид ба Стандартҳои экологӣ-иҷтимоӣ таҳия гардидааст. Ин сиёсатҳои экологӣ аз 10 номгӯй иборат буда, ҳар як сиёсат мақсаду мароми алоҳидаи ҳудро дорад. Иҷрои ин сиёсатҳо ҳангоми амалисозии зерлоиҳаҳо, ки аз тарафи Бонкӣ Ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мешаванд, барои Пудратчиён ё қарзгирандагон ҳатмӣ мебошад. Вобаста ба ин талаботҳо Ҳуҷҷати “Нақшаи идоракунии муҳити зист ва бехатарии иҷтимоӣ” (НИМЗҲИ) таҳия карда мешавад. Мақсади асосии НИМЗҲИ пешгирӣ ва паст намудани таъсири манфии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки ҳангоми амалисозии зерлоиҳо ба амал омадаш имконпазир аст. Татбиқи зерлоиҳо дар доираи қисмати 2А пешбинишуда метавонанд боиси таъсироти экологӣ, марбут ба садо, ҷанг, ҳаво ва об, идоракунии партовҳои саҳт, таназзули гуногунии биологӣ, бехатарӣ ба саломатӣ ва ғайра шаванд. Инчунин метавонанд ба маҳдудсозии муваққатии дастрасӣ ба инфрасохторҳои иҷтимоӣ, хариди замин, тақсмоти нобаробари манфиатҳо, фарогирии нопурраи иҷтимоӣ, миёнаравии бесамари иҷтимоӣ дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ, идоракунии бесамар, сармоягузорӣ барои дастгирии ҷомеаҳои маҳаллӣ, хавфҳои марбут ба идоракунии ва мубориза бо коррупсия, хавфҳои меҳнатӣ ва зӯрварии гендерӣ, саломатӣ ва бехатарӣ оварда расонанд. Ин хавфҳои экологӣ ва иҷтимоӣ барои зерлоиҳо инфрасохторҳои хурд ва барқарорсозии иншоотҳои иҷтимоӣ хос мебошанд.

Дар ин ҳуҷҷат роҳҳои пешгирӣ ва паст намудани аз ҳама гуна хавфҳои пешниҳод шудааст. Инчунин дар ҳолати зарар دیدан аз татбиқи зерлоиҳо роҳҳои пешниҳод ва баррасии арзу шикоятҳои нишон дода шудааст, ки ҳар як шахрванд метавонад мустақилона истифода намояд.

Дар ҷамъбасти семенар-машварат паҳлӯҳои норавшани ҳуҷҷати “Нақшаи идоракунии муҳити зист ва бехатарии иҷтимоӣ” аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон тақлифу пешниҳодҳои барои ворид намудани дар ҳуҷҷати зикршуда доранд. Аз тарафи ҳозирин чунин саволҳои пешниҳод гардид.

Масъалаи асосӣ, ки сокинони ин деҳа ба ташвиш овардааст набудани купрук ва роҳ мебошад, ки дар тамоми воҳӯриҳои ин масъала аз тарафи шахрвандон бардошта мешавад. Танҳо қайд кардан зарур аст, ки барои таъмири роҳ ва сохтмони купрук маблағҳои калон зарур аст.

Дар охири намоiendaгони БМИМТ ба ҳозирин барои иштироқашон изҳори миннатдорӣ баён карда, дар фаъолиятҳои комёбиҳои таманно намуданд.

Протоколро навишт: Маҳмудова Азиза



18.08.2021с.

4. Фото: Общественных консультаций 18 августа 2021г. с. Замини нав СШ№23



5. Список публичных консультаций

«CASA-1000 ЛОИҲАИ ДАСТГИРИИ ҚОМЕА»

Сменари машваратӣ

Мавзӯ: “Накшаи идоракунии мухити зист ва бехатарии иҷтимоӣ” барои «Азнавсозии бом ва ивази тирезаҳои бинои МТМУ №23 деҳаи Замини нав ч/д Панҷи ноҳияи Ҷайхун»

Ноҳия: Ҷайхун

Сана: 18 18-августӣ 2021с.

Қои баргузори: _____

Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаб	Сину сол	Ҷинсият	Телефон	Имзо
1.	Шоҳубекова З	60	зан	93 540 4427	
2.	Мохаммадова Ш	54	зан	930305099	
3.	Вазирова З	41	зан	938019599	
4.	Модина Д	31	зан	987589589	
5.	Доблятов А	33	мард	937502928	
6.	Дилмадов Р	33	мард	935239399	
7.	Дудикова Ч	35	мард	934391819	
8.	Модурахмонова	54	зан	938265538	
9.	Мамонова Рузатун	39	зан	93 150 0026	
10.	Ямилов Тоҳибек	55	мард	931579004	
11.	Қалмоқрова Ҷамал	35	зан	93009004	
12.	Сулмони Ф	29	зан	555548087	
13.	Ҷабраилова Ш	38	зан	11-11	
14.	Вашаров А	48	мард		
15.	Мирзоев Ш.	42	мард	9390700	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					

Шаҳси масъул: Ҷабраилова Замини Имзо: