



**РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
**ТАДЖИКИСТАНА**  
**(НСИФТ)**

**CASA-1000 ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ**

**По подпроекту CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж  
внутренних систем отопления в средней школы №36 села Розикобод,  
сельского джамоата Пандж, района Джайхун»**

**«ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ»**  
**(ПУОСС)**

Бохтар, 2021 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Цель подпроекта .....</b>	<b>7</b>
<b>ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗПАСНОСТИ.....</b>	<b>16</b>
<b>ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ .....</b>	<b>17</b>
<b>ЧАСТЬ D: ПЛАН ПО МОНИТОРИНГУ .....</b>	<b>36</b>
<b>Приложения:</b>	
<b>1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды</b>	<b>38</b>
<b>2. Сертификат землепользователя</b>	<b>40</b>
<b>3. Протокол публичных консультаций</b>	<b>41</b>
<b>4. Фото публичных консультаций</b>	<b>43</b>
<b>5. Список публичных консультаций</b>	<b>44</b>
<b>6. Сертификат соответствия строительные материалы</b>	<b>45</b>
<b>7. Кодекс поведения (Образец)</b>	<b>52</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CASA1000	Проект по передаче и торговле электроэнергией в Центральной Азии и Южной Азии
АСМ	Асбестосодержащий материал
БТ	ОАХК «Барки Точик»
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГН	Гендерное Насилие
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
ИСУ	Информационная система управления
КООС	Комитет по охране окружающей среды
КРС	Консультант по развитию сообществ
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МАР	Международная ассоциация развития
МДТФ	Многосторонний донорский целевой фонд
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
МОС	Механизм обратной связи
МРЖ	Механизм рассмотрения жалоб
МФ	Министерство финансов Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
ОПП	Основы политики переселения
ОРП	Операционное руководство проекта
ОФГ	Обсуждение в Фокус группе
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ПДП	План действий по переселению
ПКД	Проектные комиссии джамоатов
ПКС	Проектный комитет села
ПОС	Партнер по проведению обучения и оказанию содействия
ППС	CASA-1000 Проект поддержки сообщества
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
РДОСССВ	Рамочный документ по охране окружающей среды и социальным вопросам
РИС	Развитие по инициативе сообществ
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
ЦУП	Центр управления проектом НСИФТ
ЦУПЭС	Центр управления проектами по энергетическим секторам
ЭКО	Экологическая и социальная оценка
ЭСС	Экологические и социальные стандарты

## 1. Введение

Республика Таджикистан получила грант в размере 26 миллионов долларов США от Всемирного банка на покрытие расходов по проекту «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» для Таджикистана, который реализуется Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана (НСИФТ) и Государственным учреждением «Центром по управлению проектами в энергетическом секторе» (ЦУПЭС).

Цель CASA-1000 Проект поддержки сообществ (ППС) в Таджикистане состоит в том, чтобы повысить качество и доступ к энергетическим, социальным и экономическим инфраструктурным услугам, а также внести вклад в укрепление местного управления в сообществах на территории проекта.

ППС будет внедряться в 65 селах вдоль Коридора воздействия CASA-1000 в Таджикистане определяемого как 1,5 км по обе стороны от Линии электропередачи (ЛЭП) CASA-1000, то есть от Согдийской области на севере до Хатлонской области на юге и охватывает 13 городов и районов, 24 джамоатов, в том числе городов Турсунзода, Гиссар, Левакент и районов Спитамен, Шахринав, Рудаки, Хуросон, Абдурахмони Джоми, Вахш, Кушониён, Джалолиддини Балхи, Джайхун.

Кроме того, ППС окажет поддержку целевым приграничным джамоатам в городе Исфара Согдийской области, охватываемый 50 махаллей объединённые в 11 групп в джамоатах Ворух и Чоркух города Исфара.

«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) состоит из четырех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 2 проекта направлен на финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребности сёл коридора воздействия (КВ) и приграничных сёл джамоата Ворух и Чоркух города Исфары с участием самих жителей и процесса принятия решений на основе широкого участия населения, то есть методом РИС (Развития по инициативе сообществ).

*Исполнительным агентством второго, третьего и четвёртого компонентов «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) является Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ)*

## 2. Цель подпроекта

Цель реализации подпроекта CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж внутренних систем отопления в средней школы №36 села Розикобод, сельского джамоата Пандж, района Джайхун».

В связи с этим, отбор подпроекта CSP-2A-60/1 для реализации было со стороны самих жителей села Розикобод, на основе проведённых исследований в Фокус группах 22-23 июня 2021 года и как первостепенным приоритетом на общем собрании села, в котором также принимали решения пожелые, инвалиды, женщины, предприниматели и молодёжь. Необходимо отметить, что

создание благоприятных условий обучения в средней школе №36 села Розикобод, является интересами самих жителей, больше всего женщин, так как воспитание детей в основном возложено на женщин.

Разработки «Плана по управлению окружающей и социальной средой» (ПУОСС) в рамках реализации подпроекта CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж внутренних систем отопления в средней школы №36 села Розикобод, сельского джамоата Пандж, района Джайхун» заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате ремонтных работ учебных классов средней школы №36 села Розикобод.

Разработанный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанного подпроекта CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж внутренних систем отопления в средней школы №36 села Розикобод, сельского джамоата Пандж, района Джайхун» с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным Всемирным Банком экологическим и социальным требованиям, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого плана заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчика, выполняемых восстановительных работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для отбора подрядной организации в рамках подпроектов, финансируемых Всемирным Банком «CASA-1000 Проект поддержки сообществ».

#### **ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ**

<b>1А. Институциональные и административные данные.</b>	
Страна	Таджикистан
Название Проекта	«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) в Таджикистане, CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж внутренних систем отопления в средней школе №36 села Розикобод, сельского джамоата Пандж, района Джайхун».
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан (НСИФТ)
Охват проекта и проектной деятельности	«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) охватывает сёла расположенные вдоль Коридора воздействия CASA-1000. Проект охватывает население села Розикобод и территорию школы данного села.

Сфера деятельности участка/объекта	<p>Средняя школа №36 село Розикобод, сельский джамоат Пандж, район Джайхун, Хатлонская область.</p> <p>Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту CSP-2A-60/1 составит около 3-месяцев.</p> <p>В рамках реализации подпроекта CSP-2A-60/1 предусмотрено ремонт учебных классов, и монтаж внутренних систем отопления в учебном корпусе СШ№36 села Розикобод которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограждение территории проведения работ,</li> <li>- подготовка площадок для складирования стройматериалов.</li> <li>- демонтажные работы</li> <li>- строительно-монтажные работы</li> <li>- частичный ремонт дощатых полов</li> <li>- ремонт или замена дверных и оконных проёмов</li> <li>- ремонт внутренней отделки и электроосвещения</li> <li>- монтаж внутренних систем отопления</li> <li>- строительства глухого ограждения из цемблока</li> <li>- площадка для сбора строительного мусора.</li> <li>- утилизация вредных отходов.</li> <li>- благоустройства территории.</li> </ul>		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	<p>Заказчик НСИФТ: Координатор ППС: Нажмиддинов М. Maruf-a-n@mail.ru</p>	<p>Надзор за экологическими и социальными рисками (НСИФТ)</p> <p>Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе: Насирджанов Фарход</p> <p>Эл. почта: <a href="mailto:nfarik1611@gmail.com">nfarik1611@gmail.com</a></p> <p>Моб. тел: +992-985-98-85-88</p>	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)		<p>Подрядчик: (подлежит к определению) ООО «Хамод»</p>	<p>Государственный надзор</p>

<b>2А. Описание строительного участка</b>	
Название участка (подпроект)	CSP-2A-60/1 «Ремонт учебных классов и монтаж внутренних систем отопления в средней школе №36 села Розикобод, сельского джамоата Пандж, района Джайхун»
Описание местоположения объекта, включая	Адрес: Республика Таджикистан Хатлонская область, район Джайхун, сельский джамоат Пандж, село Розикобод,

<p>приложение с картой объекта</p>	<p>средняя школа №36 (координаты его расположения <u>37°21'34,18"N 68°43'54,19"E</u>)</p> <p>Расстояние от границы строительного участка (объекта) до жилых домов составляет 10-20 м и до орошаемых земель около 20-30 м.</p>  <p><i>Карта участка подпроекта CSP-2A-60/1 (красная линия)</i></p>
<p>Кому принадлежит земля?</p>	<p>Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа. Землепользователем на момент реализации проекта является министерство образования.</p>
<p>Кто использует землю (формально / неформально)?</p>	<p>Средняя школа №36 села Розикобод, джамоата Пандж, района Джайхун, Хатлонской области является подразделение Министерство образования, и науки Республики Таджикистан, который имеет сертификат землепользователя, Степен А-№0293557 от 20.10.2011г. №1455 на 0,52 га, выданный со стороны государственного органа по землепользования района Джайхун, Республики Таджикистан.</p>
<p>Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера</p>	<p><u>Географическое описание:</u> Средняя школа №36 находится восточной части села Розикобод, которая расположена в восточной части района Джайхун, Хатлонской области, 175 км к юго-востоку от города Душанбе, 78 км от города Бохтар. Население село Розикобод 987 человек, что в совокупности составляет 123 хозяйств. Общее количество учеников, учащихся в школе №36 составляет 212 - человек, из них 116 - мальчики и 96 - девочки.</p> <p>Климат района Джайхун считается континентальным и</p>

не входит в самые жаркие районы Хатлонской области.

Таблица 1. Основные характеристики климата в южной части Хатлонской области (зона, в которую входит район Джайхун)

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-20°С и менее
	Максимум:	+40°С и более
	Среднее дневное значение:	+35°С и более в июле
	Среднегодовое значение:	+16-17° С
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 400 до 800 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 100 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° С	
Приземная температура	От 32°С до 36°С и может быть больше (июль)	
Высота (метров над уровнем моря):	До 1000 метров	
Скорость ветра:	До 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В районе Джайхун зима достаточно мягкая, при этом температура воздуха опускается до -20°С и ниже. Количество выпадающих осадков меньше, чем в центральных районах страны, и осадки выпадают в основном с октября по март. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м<sup>2</sup>. Общее среднегодовое количество осадков в районе Джайхун составляет от 100 мм до 200 мм и в наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, которые также могут вызвать оползни, сели и наводнения.

Физическое описание: Средняя школа №36 села Розикобод построена в 2015 году, которая состоит из одного одноэтажного учебного корпуса. Фундаменты железобетонные, стены из жженого кирпича, перекрытия устроены из железобетонных плит. В настоящее время учебный корпус СШ№36 находятся в хорошем техническом состоянии. Однако в данной школе со дня основания по настоящее время не проводился капитальный ремонт. Одно из самых приоритетных проблем средней школы №36 села Розикобод за последние годы является плохое состояние учебных классов, так как в течение более 5



лет учебные классы, оконные блоки и его покрытия пришли в негодность.



*Фото: состояние вестибюля СШ№36 села Розикобод*

В рамках реализации подпроекта CSP-2А-60/1 предусмотрено во всех учебных классах здания провести капитальный ремонт, установить систему отопления, строительства хозсарая и котельная, установить новое ограждение территории школы. Объем всех выполненных работ можно посмотреть в смете. Сертификаты соответствия на стройматериалов можно посмотреть в *Приложение*.

**Система отопления помещений** – для отопления помещений школы предусмотрено установка биметаллических радиаторов водяного отопления. Подача теплоносителя предусмотрено из котельной путём установки трубопровода из труб ПВХ d=25мм – d=60мм.

В котельное предусмотрено установка котла камбинированного нагрева (электронагрев, твёрдотопливный нагрев). Использование твёрдого топлива (угля или дров) будет осуществляться в случаях перебоев в подаче электроэнергии.



*Фото: Состояние учебного класса СШ№36 села Розикобод.*

Запланированные мероприятия будет производиться на основе составленного дефектного акта о состоянии учебных классов средней школы №36 села Розикобод и разработанных чертежей по восстановлению помещений со стороны инженеров НСИФТ-а, и согласование архитектора района Джайхун.



*Фото: Фасад учебного корпуса СШ №36 села Розикобод*

Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту CSP-2A-60/1 составит около 3-месяцев и гарантийный срок после ввода объекта в эксплуатацию составит 1 (один) год.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геология характеризуется сложенными кайнозойскими и преимущественно миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин. Почвы и горные породы не будут подвергаться воздействию при ремонтных работах

Гидрографическое описание: Гидрографическое состояние района относится к бассейну реки Вахш. Река Вахш образуется при слиянии рек Хингов и Сурхоб сливаясь с рекой Пяндж образуется в реку Амударья. Источником питания реки Вахш является ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой

	<p>дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.</p> <p><u>Социально-экономическое описание:</u> Район Джайхун Хатлонской области расположен в долине реки Вахш и граничит на севере с районом Дж. Балхи, на востоке с районом Пандж, на юге с Исламская Республика Афганистан.</p> <p>Районным центром является посёлок городского типа Дусти, а также имеется 6 сельских джамоатов, в которые входят 51 сёл. Общее количество населения района составляет более 137441 тысячи людей, из них 83% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, около 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.</p> <p>Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p>												
<p>Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?</p>	<p>Строительные материалы: цемент, жженный кирпич, пило/материалы, кровельные материалы, а также необходимые материалы будут доставлены из города Душанбе на расстояние 175 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут поставляться поблизости от действующего карьера района Вахш.</p>												
<b>Законодательство</b>													
<p>Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности</p>	<p style="text-align: center;"><i>Перечень национальных законов и нормативов</i> <i>Таблица 1</i></p> <table border="1" data-bbox="571 1599 1513 2085"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1599 1059 1749">Название правового документа</th> <th data-bbox="1059 1599 1513 1749">Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1749 1059 1823">Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)</td> <td data-bbox="1059 1749 1513 1823">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1823 1059 1897">Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)</td> <td data-bbox="1059 1823 1513 1897">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1897 1059 1971">Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010</td> <td data-bbox="1059 1897 1513 1971">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1971 1059 2045">Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012</td> <td data-bbox="1059 1971 1513 2045">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 2045 1059 2085">Закон РТ «Об отходах</td> <td data-bbox="1059 2045 1513 2085">ГУП «Жилищно-</td> </tr> </tbody> </table>	Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением	Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об отходах	ГУП «Жилищно-
Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением												
Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ												
Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ												
Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ												
Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ												
Закон РТ «Об отходах	ГУП «Жилищно-												

	производства и потребления» 2002 (2011)	коммунальное хозяйство»
	Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ
<b>Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном</b>		
<i>Таблица 2</i>		
	Базельская конвенция о контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)	
	Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)	
	Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин	
	Конвенция об инспекции труда (2009)	
	Конвенция ООН о правах ребенка (1993)	
<b>Экологические и социальные требования ВБ:</b>		
<i>Таблица 3</i>		
ОП/БП 4.00	Пилотное применение национальной системы Заёмщика для обеспечения экологической и социальной безопасности в проектах Всемирного банка	
ОП/БП 4.01	Экологическая оценка	
	Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС: (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (б) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и,	
<b>Перечень строительных норм и правил Республики Таджикистан</b>		
<i>Таблица 4</i>		
	СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»	
	СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»	
	СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»	

## Публичные консультации

Уточнить, когда/где  
проводятся  
общественные  
консультации

Общественные консультации проведены 18 августа 2021 года со стороны НСИФТ с участием преподавателей и жителей села Розикобод на площадке у главного учебного корпуса средней школы №36, в которых участвовали 15 человек.

Относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта CSP-2A-60/1 со стороны сотрудников школы и сообщества предложений и комментариев не поступило.

Контакты для поступления предложений и жалоб

1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53 (звонок можно осуществлять круглосуточно,

- разговор будет записываться);
- 2) Электронная почта НСИФТ: [info\\_csp@nsift.tj](mailto:info_csp@nsift.tj)
  - 3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе  
Насирджанов Фарход: + 992-985-98-85-88

## Развитие институционального потенциала

Ожидается ли развитие потенциала?

Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности».

Программа обучения будет проводиться специалистами управления ООС района и специалистами НСИФТ

В общественных консультациях будут участвовать руководители джамоата, директор школы, учителя и активные жители села.

## ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
<b>A</b>	<b>Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий</b>	<b>Да</b>	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в <b>Разделе А ниже</b>
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
<b>B</b>	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Нет	Отвод сточных вод в СШ№36 централизованный
<b>C</b>	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
<b>D</b>	Отвод земельных участков <sup>1</sup>	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены в пределах территории СШ№36
<b>E</b>	<b>Опасные или токсичные материалы</b>	<b>Да</b>	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в <b>Разделе E ниже</b>
<b>F</b>	<b>Безопасность движения транспорта и пешеходов</b>	<b>Да</b>	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории СШ№36. На территории проведения строительно-восстановительных работ установлены ограждения и запасные входы и выходы для персонала и учащихся. При необходимости можно организовать каникулы или предоставить альтернативное помещение для обучения на временной основе. Подрядчику необходимо следовать <b>Разделу F ниже</b>

<b>G</b>	<b>Управление социальными рисками</b>	<b>Да</b>	Подрядчику необходимо следовать <b>Разделу G ниже</b>
----------	---------------------------------------	-----------	---

## ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах и разместить их в местах проведения работ.	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или, при	НСИФТ

		невозможности полного недопущения - сведение к минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	
		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочим нормам передовой международной практики (использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	Подрядная организация
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья.	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры, направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ.	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ.  Согласно ГНиП РТ 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве».	Подрядная организация



		Подписание кодекса поведения работников подрядных организаций.	Подрядная организация
		Создание системы управления дорожным движением и проведение обучения персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта.	Подрядная организация
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота.	Подрядная организация
<b>А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы</b>	Качество воздуха	Летний период в районе Джайхун длительный и жаркий, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что во всех учебных классах будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении демонтажных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье учащихся средней школы №36 и незначительно населения села Розикобод. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо	Подрядная организация

		<p>предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-запрещается сжигать строительные отходы и другой мусор;</li><li>- запрещается готовить еду на открытом огне;</li><li>-подметать территорию и учебных классов с предварительным увлажнением поверхностей;</li><li>-накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления;</li><li>-накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли;</li><li>-при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидроподавлению пыли (поливанием водой);</li><li>-необходимо устанавливать пылеулавливающие экраны на участке проведения работы, связанной с интенсивным образованием пыли;</li><li>-строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке;</li><li>-при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов вместе их временного хранения для предотвращения пылеобразования;</li><li>-не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений;</li><li>-не допускать сжигание на участке работ сухостоя,</li></ul>	
--	--	--	--

		опавших листьев.	
	Шум	<p>Учитывая, что ремонтные работы учебных классов затрагивают только внутри здания, то значительного шума от работ происходить не будет.</p> <p>При этом ожидается что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта, а также погрузки строительных отходов. В этой связи, необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 18 часов вечера.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из окон для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p> <p>Перед началом работ утвердить график работ с руководством школы, если он отличается от времени работы в промежутке с 9.00 до 18.00 часов. Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с руководством школы.</p>	<p>Подрядная организация</p> <p>Стройинспекция</p>
	Качество воды	Со всех сторон территории школы находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод).	Подрядная организация

		<p>Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, размещение площадки для временного хранения строительных отходов рекомендуется обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории школы. Чистка автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории школы заправка ГСМ, замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо собрать и хранить в</p>	Стройинспекция
--	--	--	----------------

		<p>специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов и выше для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и, как следствие, загрязнения почв.</p>	
Управление отходами		<p>Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать с восточной стороны школы для удобства и безопасности погрузки строительных отходов и вывоза их за территорию, так как главная дорога в школу находится с востока.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения неопасных строительных отходов необходимо согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части) школы.</p> <p>Перед началом ремонтных работ заключить договор на вывоз и утилизацию неопасных строительных отходов. Предоставить копию заключенного договора специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p> <p>Бумажные и картонные отходы необходимо собирать отдельно от остальных видов отходов в защищенном от атмосферных осадков месте для сохранения их потребительских свойств и передачи на переработку.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга, а должны аккуратно укладываться для снижения их объемов и экономии места для хранения. Строительные отходы должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.</p> <p>Исключать во время ремонта образование опасных</p>	
--	--	---	--

		<p>жидких строительных отходов, которые при попадании в систему канализации могут привести к ее засору, поломке, химическому изменению бытовых сточных вод, которые приведут к нарушению работы городских очистных сооружений.</p> <p>Неопасные строительные жидкие отходы необходимо удалять в систему городской канализации. При этом, надо иметь в виду, что остатки бетонных растворов, которые не были использованы, нельзя сливать в городскую систему канализации. Их необходимо законсервировать и использовать позже, если это невозможно, то надо дать им застыть и размещать вместе с другими неопасными твердыми строительными отходами.</p>	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	Сточные воды (дождевая вода) в средней школы №36, отводятся в арычную систему села Розикобод.	
С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое учебных классов средней школы №36 села Розикобод не является «Культурным наследием».	
Д. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	В рамках реализации подпроекта CSP-2А-60/1 планируется проведение ремонтных работ учебных классов в существующих учебных зданиях СШ№36, который имеет сертификат на землепользование и	

		<p>отвода новых земель не предусматривается.</p> <p>Однако при строительно-восстановительных работах может быть временное ограничение доступа к зданию для учащихся и персонала школы.</p> <p>Тем не менее, для смягчения прямых или косвенных ограничений доступа для учащихся и персонала школы к учебным зданиям необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна.</li> <li>-Обеспечить безопасные проходы и переходы для учащихся и персонала школы к зданию при необходимости.</li> <li>-Отрегулировать рабочее время в соответствии со временем проведения занятий в школе.</li> <li>-При возможности проводить ремонтно-восстановительные работы кровли в период каникул учащихся.</li> </ul> <p>При необходимости можно организовать каникулы или предоставить альтернативное помещение для обучения на временной основе.</p>	
Е. Токсичные материалы	Обращение с асбестом	<p>В рамках реализации подпроекта CSP-2А-60/1 не предусмотрены работы связанные с асбестосодержащим материалом.</p> <p><u>Но при этом необходимо нужно знать, что асбест, является опасным материалом, если вдохнуть</u></p>	



		<p>волокна или частицы, он может вызвать рак легких и другие легочные заболевания.</p> <p>Однако, при устройстве земляных работ по устройству основания фундаментов зданий, по устройству траншей по укладке электрического кабеля, по укладке трубопровода, по устройству ленточного фундамента для ограждения территории могут обнаружены незначительно асбеста содержавшие фрагменты и в этом случае экстренном порядке предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Обозначить границу территории в радиусе 5 м столбчатым ограждением для безопасности сигнальной лентой и легко видимыми предупреждающими знаками, оповещающими о присутствии асбеста;</li><li>- Оповестить заинтересованных сторон, а также специалистов по надзору над исполнением природоохранных мер, чтобы без промедления организовали инспектирование объекта;</li></ul> <p>При сборе асбеста необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и увлажнить материал, чтобы не допускать образования пыли, надежно упаковать асбест в пластиковые мешки и поместить их в контейнеры для асбестовых отходов с наклеенным обозначением «содержится асбест» (чистые металлические бочки), обеспечить герметичность каждого контейнера;</p>	
--	--	--	--

		<p>Весь персонал, должен провести индивидуальную санитарную обработку, ополоснуться, прежде чем покинуть объект, а место после ополаскивания должно быть убрано влажной ветошью, которая затем будет помещена в пластиковые мешки, как указано выше.</p>	
	<p>Обращение с другими токсичными / опасными отходами</p>	<p>Токсичных/опасных материалов на территории школы не имеется.</p> <p>При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы (неповрежденные нерабочие ртутные градусники, тонометры, люминесцентные лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уведомить руководство школы, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека.</li> <li>- Аккуратно, не повреждая оболочку прибора, переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.</li> <li>-Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками.</li> <li>-Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по</li> </ul>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>обращению с такими веществами.</p> <p>-Вызвать территориальное подразделение МЧС.</p> <p>При обнаружении неповрежденных рабочих ртутных градусников, тонометров, люминесцентных ламп необходимо уведомить и передать приборы администрации школы по соответствующему акту.</p> <p>Во время проведения работ запрещается использовать краски и растворители с токсичными компонентами.</p> <p>Транспортирование токсичных веществ должно исключать возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды.</p> <p>Собирать и утилизировать эти отходы, должна лицензированная компания по согласованию и Подрядчиком.</p> <p>Захоронение отходов должно осуществляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизированных твердых промышленных отходов.</p>	
<p>Г. Безопасность дорожного движения и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности</p>	<p>Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории школы, в частности классных помещениях учебных корпусов. Территория проведения работ огорожена, и доступ транспорта и людей ограничен, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов. В период проведения ремонтных работ учебных классов занятия будут кратковременно приостановлены или</p>	

		предоставить для персонала и учащихся альтернативное помещение для обучения на временной основе.	
Г. Управление социальным риском	Управление связями с общественностью	<p>Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения.</p> <p>Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p> <p>Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ.</p> <p>Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них. Жалобы можно подать</p> <p>Координатору проекта ППС НСИФТ:  Маруфу Нажмиддинову  тел: +992-988-62-26-00</p> <p>Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности Насирджанову Фарходу  тел: +992-985-98-85-88</p> <p>Менеджеру представительства НСИФТ в городе Бохтар: Назарову Азамджону,  тел.: +992918100510</p> <p>Координатору по мобилизации сообщества НСИФТ</p>	Подрядная организация НСИФТ

		<p>в городе Бохтар: Бардиевой Гулджахону, тел: +992918710808</p>	
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и в связи с этим должны соблюдаться следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён;</li> <li>-Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено;</li> <li>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и обязанности с соблюдением трудовых норм, то есть <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой;</li> <li>• 40 часовая рабочая неделя;</li> <li>• 1 час на обед;</li> </ul> </li> <li>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и рабочие должны строго следовать ему, в противном случае возможно увольнение рабочих и взимание соразмерных финансовых штрафов;</li> <li>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах взаимодействия с местным населением:</li> </ul>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>-Организовать доступ рабочим к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Разработать систему рассмотрения жалоб для рабочих на уровне подрядной организации и НСИФТ.</p> <p><u>Условия проживания</u>; С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечения их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спальными комнатами с кроватями;</li> <li>• Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты;</li> <li>• Санитарными условиями (душ или баня, туалет,</li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>место, где можно стирать одежду);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В холодное время года – отоплением;</li> <li>• Центральным электроснабжением.</li> </ul>	
	Требования к охране здоровья и безопасности работников	<p><u>Охрана здоровья:</u> На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму.</p> <p>-Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке.</p> <p>-Проведения регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19;</p> <p><u>Безопасность работников;</u> -Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности.</p> <p>-Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами;</p> <p>- Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.)</p>	Подрядчик

## ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
<b>ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ</b>						
Огражденный земельный участок школы	Наличие сертификата на землю требованиям ОПП	На местах, где расположен земельный участок	Визуальное наблюдение земельного участка путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	До начала проектирования	Предотвращение недобровольного приобретения земли и во избежание переселения	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
Составления технического задания на проектирование	Сбор исходных данных для составления технического задания	На местах и в офисе	Верификация документов	До начала проектирования	Обеспечить технический порядок при проектирования	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
Разработка ПСД	Соответствия ПСД согласно технического задания	На местах и в офисе	Верификация документов	Регулярно в период разработке ПСД	Для качественной разработки ПСД и соблюдения технического задания	Правительства района-отдел архитектуры и землепользования
Проведения экологической экспертизы	Соответствия подпроекта к экологическим требованиям по охране окружающей среды	В офисе	Верификация документов	1 раз	Для соблюдения требования по охране окружающей среды	НСИФТ – Региональный офис
Проведения Государственной экспертизы	Соответствия ПСД Государственным требованиям	За рабочим столом (в офисе) и при необходимости на местах	Верификация документов	1 раз	Для соответствия ПСД Государственным требованиям	Проектная организация



Информированность близлежащего сообщества	информирование общественности о проведении работ посредством встречи с общественностью и (или) размещения объявлений в местах общего доступа.	В ближайших джамоатах и домохозяйств	Опрос населения или домохозяйств	1 раз до начало работ	Обеспечение информированности населения	НСИФТ – Региональный офис
Наличие механизма жалоб	Наличие КРЖ (комитет по рассмотрению жалоб)	В джамоате	Проверка документов о формировании комитета оп рассмотрению жалоб, Наличие информационны х табло с указанием контактов членов данного комитета	1 раз до начало работ	Обеспечение функционирования механизма рассмотрения жалоб	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
<b>ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА</b>						
Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	Специалисты НСИФТ по закупкам, по охране окружающей среды и по техническому надзору;
Перевозка строительных материалов и отходов Передвижение строительной	Техническое состояние транспортных средств и оборудования; - Защита грузовых автомобилей при помощи чехла;	- Строительная площадка; - Маршруты транспортировки строительных материалов и	Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра	1 раз до начала работ	Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнение атм. воздуха, повышенной концентрации загрязняющих веществ в	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

техники	- Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	отходов			отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума	
Движение строительной техники	Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	На маршруте	Обследование маршрута	На постоянной основе Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время	Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора наикратчайшей дороги до места назначения, снижения риска автомобильных аварий.	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Техническое обслуживание строительной техники	Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Во время эксплуатации автотехники и оборудования	Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ Своевременно локализовать и уменьшить ожидаемый ущерб в случае пожара Снижение шума при ремонте техники	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды (СпоООС); НСИФТ - Специалист по техническому надзору (СпоТН); НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта. (СпоМОП)
Образование строительных отходов	Временное хранение строительных отходов в специально отведенных местах. Сортировка и отдельное	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод Сокращение объемов	-Администрация СШ НСИФТ -; СпоООС НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

	хранение опасных отходов от неопасных				опасных отходов Увеличение объемов перерабатываемых отходов	НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
	Своевременное удаление отходов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбросанных фрагментов строительных материалов и мусора Сохранять эстетичный вид строительной площадки и ее окрестностей. Защита почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха при временном хранении отходов	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным предприятием	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	-Администрация СШ НСИФТ - СООС; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ. Защита окружающей среды	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей,	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей

	правил эксплуатации строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения; Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасности труда				снижение риска заражения COVID	среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.
Здоровье и безопасность сообщества	Организация безопасности при проведении работ по периметру объекта, прилегающих территорий, наличие необходимых ограждений, знаков и информационных стендов Уведомление общественности о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ), и прилегающих территориях	Участок выполнения работ, подъездные пути до строительной площадки, близлежащие домохозяйства	Визуальное наблюдение путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	До начала проектирования и в период выполнения работ	Для соблюдения требования по охране окружающей среды Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья и негативного влияния на сообщество.	-Администрация СШ НСИФТ - СпоООС НСИФТ - Специалист по техническому надзору; Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора;
Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Не применение детского труда Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.

Связь с общественностью	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС
<b>ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>						
Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории СШ№36 на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов	Помещения школы	Осмотр помещений СШ№36; Проверка наличия и действительности и договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в СШ№36; Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	-Администрация СШ Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора;
Готовность к чрезвычайным ситуациям	Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС	Помещения школы	Периодические проверки	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риски для персонала и пациентов СШ№36; Избегать сбоя в предоставлении коммунальных услуг в СШ№36	-Администрация СШ ответственный по ГО и ЧС;

Составил:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности ППС НСИФТ

Насирджанов Фарход

# 1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды

Номи зерлоиха: CSP-2A-60/1. Таъмири синфхонахо ва гузаронидани хатти гармидихи дар бинои МТМУ №36, деҳаи Розикобод, ч/д Панҷ ноҳияи Чайхун.

Рӯз/вакти сафар: 18.08.2021 Ноҳия/шаҳр Чайхун

Иштирокчиён: Неъматов Зафар Сармутахассис оид ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ; ва дигарон

## 1. Фаъолиятҳои кунунӣ ва таърихи минтақаи ҷудоғашта.

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Дар маҳал бо ки тамос гирифтани мумкин аст, (ном, унвон, маълумот барои тамос)?	Еров Шаймурод - директори Тел: 98-331-41-50
2	Барои фаъолияти лоиҳа чӣ қадар майдони замин истифода мешавад?	Масъала №36 дар ҳудуди 0,58 га ҳаҷми сарфа муқарр аст
3	Айни замон минтақаи чӣ гуна истифода мешавад?	Қамақун масъалаи калони ҳаҷми сарфа истифода
4	Ин минтақаи дар гузашта чӣ гуна истифода мешуд (агар имконпазир бошад, санаҳои пешниҳод кунед)?	Масъала соли 2015

## 2. Вазъи экологӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё дар наздикии минтақаи лоиҳа ягон объекти махсус вучуд дорад (мамнӯъгоҳ, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои таърихӣ)?	Дар наздикии ёки маҷмаи ағзаҳои вҷуд намерасад.
2	Оё дар минтақа обанборҳо мавҷуд аст?	Обанборҳои дар тезаҷузи обанборҳои ҳақ
3	Релеф ё нишебии замин?	қамбор
4	Оё қаблан дар ин мавзӯи обҳезӣ ва ярҷ руҳ дода буд?	руҳ намерасад.
5	Оё нишонаҳои эрозия вучуд доранд?	Нест.
6	Қадам биноҳо (масалан, мактабҳо, биноҳои истиқоматӣ, иншооти саноатӣ) ва истифодаи замин наздиканд? Масофари тахмин кунед.	Дар назди масъала таҷрибаи калони исти қомати ҳақстанд.
7	Оё минтақаи пешниҳодшуда ба нақлиёт ё хидматрасонии коммуналӣ таъсир мерасонад?	Таъсир намерасад - сақад.

## 3. Литсензияҳо, иҷозатномаҳо ва барасмиятдарорӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё минтақа барои фаъолияти пешниҳодшуда литсензия ё иҷозатнома талаб мекунад? Оё онҳо барои тафтиш дастрасанд?	Сертификат А - № 0293557 №1445 аз 20.04.2011 дар ҳаҷми 0,58 га.
2	Қадам мақомоти ҳифзи муҳити зист ё дигар (масалан, тандурустӣ, ҳоҷагии ҷангал) дар ин минтақа салоҳият доранд?	Муҳофизат ва ҳифзи муҳити зистии ҳақ ва СҶС - ҳоҷагии ҷангал

## 4. Саволҳо дар бораи сифати об

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
---	---------	---------

1	Новобаста аз он ки фаъолияти пешбинишуда обро бо ягон мақсад истифода мебарад (тафсилот диҳед ва микдорро ҳисоб кунед). Манбаи об чист?	Аз каналҳо деҳа барои оби қишлоқ истефода мекунанд. 3M <sup>3</sup> дар як қабат.
2	Оё дар натиҷаи фаъолияти пешниҳодшуда оби партов вучуд дорад? (Микдорро тахмин кунед ва ҷои партофтани оби партовро муайян кунед)	Оби партов надорад.
3	Оё системаи обгузар барои обҳои рӯнзаминӣ ва канализатсия вучуд дорад?	Бале, судуртҳои бетони обгузар тӯлғашта истифода мешаванд.
4	Оё нақша барои системаҳои мавҷудаи тозакунии захкашӣ ё партовҳо вучуд дорад?	

#### 5. Хок

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Сатҳи замин чӣ гуна аст (замини кишоварзӣ, ҷароғох ва ғ.)?	Ҳест
2	Оё лоиҳа ҳангоми сохтмон ё кор ба хок зарар мерасонад?	Ҳест
3	Оё лоиҳа ба ландшафт таъсири назаррас мерасонад (хушконидаи ботлокзорҳо, тағирёбии маҷрои дарёҳо)	Намерасонад

#### 6. Мухити биологӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Растаниҳои ин мавзёро тасвир кунед.	Тоғсайр, намерасонад.
2	Оё маълумот дар бораи олами наботот ва ҳайвоноти нодир ё дар зери хатар қарордошта вучуд дорад ё онҳо дар наздикии макон ҳастанд? Агар ин тавр бошад, оё лоиҳа таъсир хоҳад дошт ё хавфро зиёд мекунад?	Ҳест.
3	Рӯйхати ҳайвонот ва растаниҳои дар минтақа пахншударо гиред (агар бошад).	Ҳест.
4	Дар сурати татбиқи минбаъдаи лоиҳа ба таъсири эҳтимолии манфӣ ба мухити биологӣ диққат диҳед.	Намерасонад.

#### 7. Тартиботи санҷиши визуалӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Кӯшиш кунед, ки харитаи минтақаро дастрас кунед ё эскизе тартиб дода, тафсилотро кайд кунед.	
2	Агар иҷозат дода шавад, аксбардорӣ кунед.	Аксбардорӣ нест.
3	Барои муайян кардани фаъолиятҳо, ба кадри имкон дар атроф, аз ҷумла дар атрофи марзҳо сайр кунед.	
4	Ба ҳама гуна бӯйҳо, дуд ё партоби визуалии ғубор, оби истода ва ғайра диққат диҳед.	Ҳест.

#### Имзоҳо:

Намоёндагони БМИМТ:

- Неъматов Зафар
- Алимаев А.
- Масъудова А.

Намоёндагони ҷамоат ва деҳа

- Мурзев Омирок
- Еров Шермурод
- Шериев Раҷаб

2. Сертификат землепользователя

Дарачаи А № 0293557

Сертификати ҳуқуқи истифодаи заминро ба истифодаи

бемӯзропонт ба мақтоби мӯёнои № 36.

(ба мустақ муҳлати б. в. ишон додан ба муқаррари а. в. а.)

ва муроҷиати мурағоти заминистифодабаранда)

Мақомоти давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори раиси ноҳияи Ғумсанеур аз "19" 05 с. 2011 № 446 дар он хусус дод. ки ба

Заминистифодабарандаи мазкур ҳамаги 0,52 гектар аз он:

дар ҳудудҳои мувофиқи нақшаи заминистифодабарии вобаста қарда шуд.

Замин барои мақтоб

(мақои, таъмин)

дода шуд.

Сертификати мазкур ба заминистифодабаранда сунорида шуда дар кумитани заминсозии ноҳия (шаҳр) дар китоби бақайдгирии ҳуқуқи истифодаи замин таҳти рақами 1455 аз 20 11 с. 20 11 ба қайд гирифта шуд.



2

Мақомоти давлатии заминсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Handwritten signature



### 3. Протокол публичных консультаций

#### ПРОТОКОЛ

аз баргузории семинар-машварат оид ба муҳокимаи ҳуччати  
“Нақшаи идоракунии муҳити зист ва рушди иҷтимоӣ” дар татбиқи  
«CASA-1000 ЛОИҲАИ ДАСТГИРИИ ҚОМЕА»

Ноҳияи Чайхун

Санаи баргузорӣ: 18-август соли 2021, соати 13.00

Макони баргузорӣ: Бинои мактаби миёнаи №36 деҳаи Розикобод.

**Мақсад:** Шинос намудани ҷонибҳои манфиатдор бо “Нақшаи идоракунии муҳити зист ва рушди иҷтимоӣ” вобаста ба амалисозии зерлоиҳаи «Таъмир ва гузаронидани хатти гармидиҳи дар бинои МТМУ №36 деҳаи Розикобод ҷ/д Панҷ ноҳияи Чайхун».

**Фасилитаторон:** намояндагони дафтари марказии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон (БМИМТ):

Неъматов Зафар – сармутахассис оид ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ;

Алматов Алишер- сармутахассис оид ба рушди иқтисодии маҳаллӣ;

Маҳмудова Азиза- сармутахассис оид ба баробарии гендерӣ;

Инчунин:

Бердиева Гулҷаҳон – ҳамоҳангсози минтақавӣ дар шаҳри Бохтар;

Давлатов Рустам – сармутахассис оид ба рушди қомеа дар ш. Бохтар;

**Иштирок намуданд:** Рӯйхати иштирокчиён (ниг. Замимаи 1).

**Рӯзномаи семинар-машварат:**

1. Маълумоти умумӣ дар бораи ЛДҶ;
2. Муаррифии зерлоиҳаи «Таъмир ва гузаронидани хатти гармидиҳи дар бинои МТМУ №36 деҳаи Розикобод ҷ/д Панҷ ноҳияи Чайхун»;
3. Таҳлилу музокира ва натиҷаҳо.

Семинар-машваратро бо сухани муқаддимаӣ намояндаги БМИМТ дар шаҳри Бохтар Сармутахассис оид ба рушди қомеа Давлатов Рустам оғоз бахшида, иштирокчиёнро хайрамақдам намуд. Пас аз суханрони ифтитоҳӣ ва шиносӣ бо иштирокчиёни ҷамъомад, мақсади ҷорабинӣ ба самъи ҳамагон баён гардид. Бо истифода аз рӯйнамо (презентация) доир ба «Лоиҳаи дастгирии қомеа» (ЛДҶ) ва масъалаҳои вобаста ба рӯзнома маълумот пешниҳод карда шуд. Дар ҷараёни ҷорабинӣ роҳу усулҳои марбут ба амалисозии зерлоиҳаҳои дар минтақаҳои фарогири ЛДҶ пешбинишуда, хусусан дар ноҳияи Вахш баррасӣ гардиданд.

Сипас, сармутахассис оид ба масъалаҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ Зафар Неъматов иштирокчиёнро бо ҳуччати қолабии “Нақшаи идоракунии ҷорҳои экологӣ ва рушди иҷтимоӣ” вобаста ба амалисозии зерлоиҳаи «Азнавсозии

боми бинои МТМУ №4 деҳаи Ваҳдат ҷ/д Панҷ ноҳияи Чайхун» дар татбики ЛДҚ, шинос намуд. Қайд карда шуд, ки ҳуҷҷати мазкур дар асоси талаботи Бонкӣ Ҷаҳонӣ оид ба Стандартҳои экологӣ-иҷтимоӣ таҳия гардидааст. Ин сиёсатҳои экологӣ аз 10 номгӯй иборат буда, ҳар як сиёсат мақсаду мароми алоҳидаи худро дорад. Иҷрои ин сиёсатҳо хангоми амалисозии зерлоихаҳо, ки аз тарафи Бонкӣ Ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мешаванд, барои Пудратчиён ё қарзгирандагон ҳатмӣ мебошад. Вобаста ба ин талаботҳо Ҳуҷҷати “Нақшаи идоракунии муҳити зист ва бехатарии иҷтимоӣ” (НИМЗҶИ) таҳия карда мешавад. Мақсади асосии НИМЗҶИ пешгирӣ ва паст намудани таъсири манфии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки хангоми амалисозии зерлоихаҳо ба амал омадаш имконпазир аст. Татбики зерлоихаҳои дар доираи қисмати 2А пешбинишуда метавонанд боиси таъсироти экологӣ, марбут ба садо, чанг, ҳаво ва об, идоракунии партовҳои саҳт, таназзули гуногунии биологӣ, бехатарӣ ба саломатӣ ва ғайра шаванд. Инчунин метавонанд ба маҳдудсозии муваққатии дастрасӣ ба инфрасохторҳои иҷтимоӣ, хариди замин, тақсмоти нобаробари манфиатҳо, фарогирии нопурраи иҷтимоӣ, миёнаравии бесамари иҷтимоӣ дар паст кардани сатҳи камбизоатӣ, идоракунии бесамар, сармоягузорӣ барои дастгирии ҷомеаҳои маҳаллӣ, хавфҳои марбут ба идоракунӣ ва мубориза бо коррупсия, хавфҳои меҳнатӣ ва зӯрварии гендерӣ, саломатӣ ва бехатарӣ оварда расонанд. Ин хавфҳои экологӣ ва иҷтимоӣ барои зерлоихаҳои инфрасохторҳои хурд ва барқарорсозии иншоотҳои иҷтимоӣ хос мебошанд.

Дар ин ҳуҷҷат роҳҳои пешгирӣ ва паст намудан аз ҳама гуна хавфҳо пешниҳод шудааст. Инчунин дар ҳолати зарар دیدан аз татбики зерлоихаҳо роҳҳои пешниҳод ва баррасии арзу шикоятҳо нишон дода шудааст, ки ҳар як шаҳрванд метавонад мустақилона истифода намояд.

Дар ҷамъбасти семинар-машварат паҳлӯҳои норавшани ҳуҷҷати “Нақшаи идоракунии муҳити зист ва бехатарии иҷтимоӣ” аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон тақлифу пешниҳодҳо барои ворид намудан дар ҳуҷҷати зикршуда доранд. Аз тарафи ҳозирин чунин саволҳо пешниҳод гардид.

1. Оё барои таъмини мактаб бо об ягон чораҷӯи карда шудааст? Бале барои таъмини мактаб бо оби ошомидани зарф дар ҳаҷми 5м<sup>3</sup> пешбини карда шудааст.

2. Оё атрофи мактаб деворбанди карда мешавад? Оре деворбандии мактаб ба нақшаи таъмир ворид гаштааст.

Дар охир намояндагони БМИМТ ба ҳозирин барои иштироқашон изҳори миннатдорӣ баён карда, дар ғайриҷаҳонӣ комёбиҳо таманно намуданд.

Протоколро навишт: Маҳмудова Азиза



20.08.2021с.

4. Фото: Общественные консультации 18 августа 2021г. с. Розикобод



5. Список публичных консультаций

«CASA-1000 ЛОИХАИ ДАСТГИРИИ ҚОМЕА»

Сменари машваратӣ

Мавзӯ: «Накшаи идоракунии мухити зист ва бехатарии иҷтимоӣ» барои  
 CSP-24-60// Таъмири синфхонаҳо ва гузаронидани хати гармидиҳӣ дар МТМУ №36,  
 деҳаи Розикобод ч/д Панчи ноҳияи Чайхун»

Ноҳия: Чайхун

Сана: 18-август 2021с.

Ҷои баргузори: Маҷласи таҳсилоти ҷумҳури № 36  
 Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаб	Сину сол	Ҷинсият	Телефон	Имзо
1.	Мирзоёв Омиргон	54	Мард	93 522 06 07	[Signature]
2.	Ҳусейнозов Хурӯд	37	мард	93 523 08 83	[Signature]
3.	Шаймонова Мирзо	25	мард	93 432 55 07	[Signature]
4.	Ҷурдонов Ҷидда	48	мард	93 566 35 08	[Signature]
5.	Мухтозов Ҷорух	39	мард	93 457 32 63	[Signature]
6.	Салмонова Майло	21	Зан	93 388 09 21	[Signature]
7.	Ҷоркова Ҷуманов	52	Зан	93 327 81 17	[Signature]
8.	Ҷоркова Барсина	58	Зан	93 428 97 62	[Signature]
9.	Давлатова Маншӯр	20	Зан	93 788 73 03	[Signature]
10.	Ашмамов Хикмати	63	мард	93 490 73 01	[Signature]
11.	Ҷумонова Рабобат	53	Зан		[Signature]
12.	Алиев Шодидин	32	мард	93 415 01 05	[Signature]
13.	Ҷошир Ҷаббат	54	мард	838683618	[Signature]
14.	Маҷидов Р	37	мард		[Signature]
15.	Шукурнова С	27	Зан	933332827	[Signature]
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					

Шахси масъул: Ҷошир Ҷаббат Имзо: [Signature]

6. Сертификат соответствия строительные материалы

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
ТОҶИКСТАНДАРТ

СИЛСИЛАИ ТҶТ № 011802

**СЕРТИФИКАТИ МУТОБИҚАТ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Этибор дорад аз 21 май 2021 с то 21 май 2022 с  
Срок действия с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Мақомот онд ба сертификатҳои маҳсулот  
Орган по сертификации *Агенсия Тоҷикстандарт*  
*ш. Душанбе, кӯча Н. Карамов 42/2*  
*TJ.762.37100.02.0010-2009-4802*

Маҳсулот *Ринг-тамаши «Алван» ба миқдори 4279 ҷой (62150кг)*  
Продукция \_\_\_\_\_

Ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии *СБД6465-76*  
Ҷерия мутобиқат мекунад  
Соответствует требованиям  
нормативных документов

Истехсол шудааст  
Изоҳовари *Эрон*

Сертификат дода шуд *ЧТММ «Люкс-2014»*  
Сертификат ҷудан *ш. Душанбе, кӯча Н. Карамов*

Дар асоси *МД «Маркази экспертизи санитарно-эпидемиологӣ ва назорат дар*  
На асоси *нақлиёт ва сарҳадот» ВТ ва ХИА ҶТ №ТJ762.37100.02-015-2019*  
*Протоколи №237 аз 21.05.2021г.*

Маълумоти иловагӣ  
Доданиелӣ информация

Ҷ.М.  
М.П. *Роҳбари мақомот*  
*Қўловатилар органи*

*Сардори Раёсат (шӯъба)*  
*Начальник управления (отдела)*

*Г. АБДУЛВАХОБЗОДА*  
*А. САИДЗОДА*

## 8. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ (ОБРАЗЕЦ)

### 1. Общие положения

1.1 Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работник/консультант Проекта независимо от занимаемой ими должности.

Каждый работник/консультант Проекта независимо от занимаемой ими должности должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, и каждый работник/консультант в отношениях с ним вправе ожидать от других сотрудников поведения в соответствии с положениями Кодекса.

Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

Кодекс является руководством к действию при возникновении конфликта личных интересов и интересов работодателя, а также в других ситуациях этического выбора. От работников/консультантов требуется подтвердить свою осведомленность о требованиях Кодекса и важности сообщений о нарушениях. Каждый работник/консультант несет личную ответственность за исполнение Кодекса.

- 2 1.5. По любым вопросам, касающимся исполнения Кодекса, можно обратиться к своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу.
- 3 1,6, Работодатель защищает конфиденциальность информации и права работников/консультантов в случаях обращения с добросовестными жалобами на нарушение Кодекса.
- 4 1,7 Особая ответственность за соблюдение Кодекса лежит на руководящем составе. Каждый руководитель подразделения обязан личным примером поощрять этическое поведение и соблюдение закона, формировать культуру безопасности, заниматься профилактикой и принимать оперативные меры для устранения нарушений Кодекса, учитывать соблюдение требований Кодекса при проведении оценки персонала.
- 5 1,8 Любое юридическое или физическое лицо, которое оказывает услуги или выступает от её лица, должно быть информировано о Кодексе. Организация требует от деловых партнеров безусловного уважения и соблюдения этических принципов, касающихся обеспечения безопасности, предотвращения коррупции.
- 6 1,9. Для организации информирования работников и работы с обращениями назначается должностное лицо. Исполнение Кодекса контролируется Исполнительным директором.

### **208. ОБЯЗАННОСТИ. ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ**

Быть честными и открытыми.

Своевременно и честно сообщать о допущенной ошибке.

Строго соблюдать служебную и коммерческую тайну, не допускать ситуаций, когда ссылки на необходимость защиты информации прикрывают неэффективность или низкое качество работы.

Обеспечивать полное, точное и согласованное представление позиции при взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, поставщиками и подрядчиками работ и услуг, общественными организациями и средствами массовой информации.

Не брать и не давать взяток в любой форме, не попустительствовать

взяточничеству, вымогательству и хищениям в рамках реализуемых проектов, и имущества находящегося в собственности.

**Исключить сексуальное домогательство используя служебное положение .**

Исключить возможность использования служебного положения для личной или групповой выгоды, а также в целях недобросовестной конкуренции.

Осуществлять деятельность, связанную с закупками в строгом соответствии с законодательством и максимальной выгодой для реализуемых проектов.

Выявлять неэффективные процессы и управленческие процедуры, добиваться их изменения к лучшему.

Эффективно делегировать полномочия, обеспечивая необходимый баланс ответственности и ресурсов для выполнения порученного дела.

Соблюдать правила делового общения, быть пунктуальными и безупречно вежливыми с коллегами, деловыми партнерами, представителями средств массовой информации и другими заинтересованными сторонами.

Не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным положением.

Соблюдать установленные правила предоставления информации.

Сообщить непосредственному руководителю или руководству о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими трудовыми обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики;

Избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда деловой репутации и авторитету Проекта.

## **218. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА/КОНСУЛЬТАНТА**

Работник/консультант, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным на дискредитирование его деятельности и деятельности Проекта.

Защита работника/консультанта от противоправных действий дискредитирующего характера является моральным долгом руководства Проекта.

Руководителю Проекта надлежит поддерживать и защищать работника/консультанта в случае его необоснованного обвинения.

Руководителю Проекта надлежит поддерживать и защищать работника/консультанта в случае его необоснованного обвинения.

## **228. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ**

В служебном поведении работник/консультант воздерживается от:

Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

Работники/консультанты должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с коллегами и другими гражданами.

Внешний вид работника/консультанта при исполнении им трудовых обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.

### **238. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ НСИФТ**

Работники НСИФТ за совершение правонарушений и норм, установленных в настоящем Кодексе поведения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

В соответствии со статьями 62, 42 Трудового кодекса Республики к дисциплинарным взысканиям относятся, в частности, замечание, выговор и увольнение работника. Согласно статье 62 Трудового кодекса республики трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в следующих случаях:

- ликвидация организации или увольнение работодателя - физическое лицо или сокращение численности или штата работников
- расторжение трудового договора в связи со сменой собственника, несоответствие работнику выявленной должности или выполненной работы из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующего продолжению этой работы, если это несоответствие работника подтверждено сертификацией или на основании медицинского заключения
- систематическое невыполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись дисциплинарные меры
- отсутствие на работе без уважительной причины, в том числе отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня
- неявка на работу более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности, не считая декретного отпуска, если законодательством Республики Таджикистан не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) для определенного заболевания
- появление на работе в нетрезвом состоянии, вызванное употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных или других опьяняющих веществ
- вступившие в законную силу решения уполномоченного государственного органа о совершении кражи имущества работником и другие действия, препятствующие продолжению работы
- работник совершает преступление коррупционного характера, что исключает на основании судебного акта возможность дальнейшей работы
- продолжение участия работника в забастовке после доведения до его сведения решения суда объявить забастовку незаконной или запретить забастовку
- нарушение трудовыми обязанностями руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем или руководителем подразделения работодателя, повлекшее причинение материального ущерба работодателю
- отказ от прохождения медицинского осмотра с целью установления факта опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных или других опьяняющих веществ
- нарушение работником правил охраны труда, пожарной безопасности или безопасности движения, которые повлекли или могли повлечь серьезные последствия, в том числе травмы и несчастные случаи
- предоставление при приеме на работу недостоверной информации, поддельных документов и несоблюдение иных правил, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами



Республики Таджикистан.

- отрицательный результат работы в течение испытательного срока при приеме на работу.

Консультанты за совершение преступлений и нарушение норм поведения, установленных настоящим Кодексом, несут ответственность в соответствии с условиями Договоров между работодателем и работником, а также законодательством Республики Таджикистан.